PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE NEGOCIOS	**SOLICITUD DE INFORMACIÓN (RFI)**	
	Código de Documento:	102-24213-CW18321-RFI-115-G-0047
	Nro. y Nombre del Proyecto:	24213 - Life Extension 2 Program LE2
	Nro. y Nombre del Contrato:	CW18321 - Master Service Agreement MSA LE2 Program
	Código de RDS:	102-24213-CW18321-RDS-ING000-0001
	Fecha de Elaboración:	25/03/2026

ETAPAS DEL PROYECTO							
IDENTIFICACIÓN	SELECCIÓN	DEFINICIÓN	EJECUCIÓN				PIR
101 Ing. Conceptual	102 Ing. Pre-Factibilidad	103 Ing. Factibilidad/ Básica	104 Ing. Detalle	105 Construcción/ Precomisionamiento	106 Comisionamiento	107 Puesta en Marcha	108 Revisión Post Implementación
☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

Código Agrupador	**24213EXB-115 Botaderos Este E0-E1-E2-E9-E10**	
Documentos de Referencia (Código)	Revisión	Descripción

Disciplina: Multidisciplinario

Antecedentes:

El IRB en enero 2026 recomendó:

- Evaluar los efectos de lixiviación ácida en la degradación de la resistencia del desmonte
- Considerar diseños con redundancias para mitigar potencial obstrucción de drenes y reducción de permeabilidad por precipitados químicos por drenaje ácido

En reunión con Antamina del 20 de marzo de 2026, Stantec solicitó que se confirme si es posible utilizar muestras degradadas (descartadas) obtenidas a partir de barrel o column tests hechos para evaluar el potencial de lixiviación y generación de acidez, a lo que Antamina respondió que preguntaría la disponibilidad de estas muestras.

En la misma reunión, Antamina mencionó que puede proveer la siguiente información:

- Resultados de ensayos geotécnicos realizados en muestras de desmonte degradadas, obtenidas de ensayos de lixiviación en pilas
- Instructivo, desarrollado por Antamina, para la construcción de drenes en botaderos, donde se detalle consideraciones para reducir la generación de drenaje ácido y precipitados.

Información disponible:

Ninguna

Solicitud de información:

Se solicita:

ÍTEM	SUB-COMPONENTE/PALABRAS CLAVE	DISCIPLINA	SOLICITUD O CONFIRMACIÓN DE INFORMACIÓN	RESPONSABLE STANTEC
1	Resultados de ensayos geotécnicos en muestras de desmonte degradadas	Geotecnia	Resultados de los ensayos de mecánica de suelos (todos los disponibles; ensayos índices, de resistencia, de rigidez) realizados en muestras de desmonte degradado obtenidas de pilas de desmonte usadas en pile/pad tests a escala de campo para evaluación de potencial de lixiviación o generación de acidez. También incluir información relevante a los ensayos en pilas (litología, clasificación geoquímica, años de degradación, etc.).	Carlos Contreras
2	Instructivo de construcción de drenes	Geotecnia	Instructivo de construcción de drenes (mantos drenantes / subdrenes) en botaderos que detalla consideraciones para	

	SOLICITUD DE INFORMACIÓN (RFI)	
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE NEGOCIOS	Código de Documento:	102-24213-CW18321-RFI-115-G-0047
	Nro. y Nombre del Proyecto:	24213 - Life Extension 2 Program LE2
	Nro. y Nombre del Contrato:	CW18321 - Master Service Agreement MSA LE2 Program
	Código de RDS:	102-24213-CW18321-RDS-ING000-0001
	Fecha de Elaboración:	25/03/2026

			reducir la generación de drenaje ácido y precipitados químicos	
3	Muestras de desmonte degradado	General	Confirmar si es posible que se provea muestras de desmonte degradado proveniente de barrel tests, e indicar que peso de volumen estaría disponible por tipo de desmonte	

Uso o fines de la información solicitada:

- Actualización del plan de investigaciones para FEL3
- Levantamiento de observaciones del IRB y actualización de diseños FEL3

	Gilberto Jara Gerente de proyectos	Fecha:	25/03/2026	Firma:	

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE NEGOCIOS	**SOLICITUD DE INFORMACIÓN (RFI)**	
	Código de Documento:	102-24213-CW18321-RFI-115-G-0047
	Nro. y Nombre del Proyecto:	24213 - Life Extension 2 Program LE2
	Nro. y Nombre del Contrato:	CW18321 - Master Service Agreement MSA LE2 Program
	Código de RDS:	102-24213-CW18321-RDS-ING000-0001
	Fecha de Elaboración:	25/03/2026

2. RESPUESTA

RESPUESTAS:

Item 1: Se adjunta archivo "Resultados de laboratorio" en el SPF, con resultado de ensayos índice y especiales solicitados (ver Imagen 1).

Item 2: No se dispone de instructivos de construcción o especifaciones técnicas solicitados.

Item 3: No se dispone de muestras de desmonte degradado.

Imagen 1

Attached Files

Name	Description	Attaching Document	Revision	Revision Status	Out of Date	Vie
102-24213-CW18321-RFI-115-G-0047_0.pdf	Type is pdf	102-24213-CW18321-RFI-115-G-0047	0	Working		true
Resultados de Laboratorio.zip	Type is zip	102-24213-CW18321-RFI-115-G-0047	0	Working		

Distribuir a:					
Preparado por:	Freddy Robles Ingeniero Senior de Estudios Mineros	Fecha:		Firma:	
Aprobado por:	VP de Planificación y Desarrollo de Negocios COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.	Fecha:		Firma:	